Werkzaamheden Duiker de Rietkoog (Module 4)	Januari'22				Februari'22				Maart'22					April'22				Mei				Juni					Juli			
	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk 12	Wk 13	Wk 14	Wk 15	Wk 16	Wk 17	Wk 18	Wk 19	Wk 20	Wk 21	Wk 22	Wk 23	Wk 24	Wk 25	Wk 26	Wk 27	Wk 28	Wk 29	Wk 30
1. Realisatie Bouwkuip de Rietkoog en funderingswerkzaamheden																														
2. Afbranden en afstorten funderingspalen																														
3. Realiseren betonwerk t.b.v. montage leidingwerk																														
4. Aanbrengen stalen leiding																														
5. Betonwerk wanden																														
6. Aanbrengen constructies in- en uitstroombak																														
7. Verwijderen bouwkuip, installaties inspectieschacht, inregelen installaties en terreininrichting																														